WERK ASFALTONDERHOUD NIEUWEGEIN

CONCEPTPLANNING

WEEK				16								17							18
DAG				16-apr	17-apr	18-apr	19-apr	20-apr		23-apr	24-apr	25-apr	26-apr	27-apr		30-apr	1-mei	2-mei	
	HOEVEELHEID CM	M2	TON																
NIJPELSPLANTSOEN																			
frezen teerhoudend asfalt	2	1745	87																
frezen schoon asfalt	6,5	1745	284																
goottegel herstraten				540 m1															
aanbr onderlaag asfalt	NVT	NVT	NVT																
aanbr tussenlaag asfalt	5	1745	220			totaal 1 dag asfalt													
aanbr deklaag asfalt	3,5	1745	88																
herstraten drempels	2 st	50				50 m2													
WERKMANLAAN																			
					MAG AFGESLOTEN BLIJV			OMLEIDING											
frezen teervrij asfalt	3,5	435	38																
bakken frezen tussenlaag	5	100	13	directie															
bakken frezen onderlaag	15	50	19	directie															
goottegel herstraten					160 m1														
aanbr onderlaag asfalt	15	50	19				totaal 0,5 dag asfalt												
aanbr tussenlaag asfalt	5	100	13																
aanbr deklaag asfalt	3,5	435	38																
MENDES DA COSTAL.ZUID					MAG AFFGESLO		BLIJVEN	OMLEIDING											
FIETSPAD																			
frezen teerhoudend asfalt	3,5	370	33																
opbreken bkk		38			20 m2	klinkervak													
afwerken zandbed tbv asfalt		20			20 m2														
aaanbr onderlaag asfalt	5	20	3				totaal 0,5 dag as		klinkervak										
aanbr deklaag asfalt	3,5	330	29																
aanbr deklaag asfalt ROOD	3,5	60	5,5				zonebord-nijpelsplantsoen												
uitbreken drempels 2st		18							#										
aanbr nieuw bkk drempels		18		bkk wit/bkkzwart					#										
AANBR MARKERING																			
RITSEMALAAN																			
frezen teerhoudend asfalt	8,5	1120	238																
bakken frezen teerh.asfalt	8,8	225	50	directie															
goottegel herstraten									375 m1										
aanbr onderlaag asfalt	8,8	225	50					totaal 1 dag asfalt											
aanbr tussenlaag asfalt	5	1120	140																
aanbr deklaag asfalt	3,5	1120	98																
CHABOTLAAN																			
frezen teerhoudend asfalt	4,9	650	80																
frezen teervrij asfalt	3,6	650	59																
bakken frezen teervr asfalt	9	130	30	directie															
goottegel herstraten									210 m1										
aanbr onderlaag asfalt	9	130	30						totaal 1 dag asfalt										
aanbr tussenlaag asfalt	5	650	81																
aanbr deklaag asfalt	3,5	650	57																
PROF.DR.CLAYLAAN																			
frezen teervrij asfalt	4	880	88																
bakfrezen teervrijasfalt	11,9	175	52	directie															
goottegel herstraten									290 m1										
aanbr onderlaag asfalt	6,9	175	31							totaal 0,5 dag asfalt									
aanbr tussenlaag asfalt	5	880	110																
aanbr deklaag asfalt	4	880	88																
VAN DER LECKLAAN																			
frezen teerhoudend asfalt	6	835	132																
frezen teervrij asfalt	2,5	835	53																
bakfrezn asfalt	8,5	20	4,5	directie															
goottegel herstraten									275 m1										
Aanbr onderlaag asfalt	8,5	20	4,5							totaal 0,5 dag asfalt									
aanbr tussenlaag asfalt	5	835	105	bestek 90 ton															
aanbr deklaag asfalt	3,5	835	73																
DOESBURGLAAN																			
frezen teerhoudend asfalt	8,5	1055	224																
bakfrezen asfalt	8,3	210	44	directie															
goottegel herstraten									340 m1										
aanbr onderlaag asfalt	8,3	210	44									totaal 0,5 dag asfalt							
aanbr tussenlaag asfalt	5	1055	132																
aanbr deklaag asfalt	3,5	1055	93																
RIETVELDENLAAN																			
frezen teerhoudend asfalt	5,5	1375	189																
frezen teervrij asfalt	3	1375	103																
bakfrezen teervrij asfalt	10,4	275	71,5	directie															
goottegel herstraten									460 m1										
aanbr onderlaag asfalt	10,4	275	71,5										2x0,5 dag asfalt						
aanbr tussenlaag asfalt	5	1375	172																
aanbr deklaag asfalt	3,5	1375	120																
MENDES DA COSTAL. NOORD																			
frezen teerhoudend asfalt	8,5	3680	782					3 afzonderlijke vakken											
bakfrezen teervrij asfalt	11,2	750	210	directie				3 afzonderlijke vakken											
goottegel herstraten									11			0,5 dag	1 dag asfalt						
aanbr onderlaag asfalt	11,2	750	210																
aanbr tussenlaag asfalt	5	3680	460																
aanbr deklaag asfalt	3,5	3680	322																
opbr bkk drempels		100														100 m2			
aanbr nieuw bkk drempels		100		bkk wit/bkk zwart												100 m2			
aanbr markering thermo fig		23,2														1 st			